

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 中国石化销售股份有限公司河南周口通达加油站

项目编号 2307-411651-04-01-894281

建设地点 周口市东新区

验收单位 中国石化销售股份有限公司河南周口石油分公司

2025年4月15日



一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	中国石化销售股份有限公司河南周口通达加油站	行业类别	其它类型项目
主管部门 (或主要投资方)	中国石化销售股份有限公司河南周口石油分公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	周口市水利局 周水许准字(2025)第6号, 2025年4月11日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2024年1月至2024年8月		
水土保持方案编制单位	河南省融基工程咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	河南泰克立德工程设计有限公司		
水土保持监测单位	\		
水土保持施工单位	河南万佳建设工程有限公司		
水土保持监理单位	新恒丰咨询集团有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	周口市域环境科技有限公司		



二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和水利部办公厅《关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）的要求，中国石化销售股份有限公司河南周口石油分公司于2025年4月15日对中国石化销售股份有限公司河南周口通达加油站水土保持设施进行了验收。参加验收工作的有水土保持设施验收报告编制单位、水土保持方案编制单位、监理单位、施工单位、设计单位的代表和特邀专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组成员及代表查看了工程现场，观看了影像照片，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施验收情况的汇报，以及水土保持方案编制、施工单位的补充说明，讨论形成验收意见如下：

（一）项目概况

中国石化销售股份有限公司河南周口通达加油站位于周口市东新区太清东路南侧、泰山路西侧，项目为二级加油站，油罐容量为3×30m³汽油油罐、1×30m³柴油油罐，折合容积105m³（柴油罐容积折半计算），设双油品四枪潜油泵式汽油加油机3台，单油品双枪潜油泵式柴油加油机1台，主要建设站房1座、罩棚1座及道路、绿化等配套设施。项目占地总面积5801.20m²，全部为永久占地。工程于2024年1月开工，2024年8月完工。



：（二）水土保持方案批复情况

2025年4月11日，周口市水利局以“周水许准字（2025）第6号”对该项目水土保持方案进行了批复。根据批复意见，工程确定的水土流失防治责任范围为5801.20m²；基本同意主体工程水土保持分析与评价；同意水土流失防治执行北方土石山区一级标准；基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度95%，土壤流失控制比1.1，渣土防护率98%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%，表土保护率不界定（方案编制时项目已完工，无法进行表土剥离）；基本同意本阶段确定的土石方挖运调配安排；基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目施工图设计由河南泰克立德工程设计有限公司编制。施工图设计文件中水土保持设计没有独立成册，但将水土保持的有关内容纳入其中，为水土保持工程的施工提供了技术支持。

（四）验收报告编制情况和主要结论

中国石化销售股份有限公司河南周口石油分公司于2025年3月委托周口市中域环境科技有限公司开展水土保持设施验收工作。水土保持设施验收报告编制单位采用现场复核、资料分析和公众调查等方法，对水土流失防治责任范围、水土保持设施的数量和质量、水土流失防治效果、水土保持设施管理维护责任的落实情况等进行了核实。建设单位重视水土保持工作，根据水土保持方案设计要求，结合项目水土流失特点，对因工程建设产生的新的水土流失采取了比较合理的水土保持措施进行综合治理，施工过程中水土流失得到有



效控制。截至目前，本项目实施土地整治 0.16hm²，植被绿化 1592m²，土工布苫盖 6005m²，水土保持方案设计的措施已全部完成。

主要结论为：本项目水土保持方案审批手续完备，水土保持施工、验收等资料齐全。建设单位履行了水土保持方案的编报审批程序，符合国家水土保持法律法规及技术标准的有关规定和要求。项目建设过程中，完成了水土保持方案及其批复文件要求的防治措施，减少了新增水土流失量，使水土流失得到有效控制。

本项目水土保持措施实施后，水土流失治理度为 99.83%，土壤流失控制比为 1.11，渣土防护率为 99.17%，表土保护率不界定，林草植被恢复率为 99.38%，林草覆盖率为 27.44%，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，各项水土保持设施运行正常，具备水土保持设施验收条件。

（五）验收结论

综上所述，验收组认为：中国石化销售股份有限公司河南周口通达加油站实施过程中，落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（六）后续管护要求

管护单位应对已实施的水土保持设施加强管护，做好场地内植被工程的抚育工作，定期检查水土保持设施运行情况，发现问题及时进行维护，确保其正常运行和发挥效益。



三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	何洪飞	中国石化销售股份有限公司 河南周口石油分公司	项目负责人	何洪飞	建设单位
成员	查金会	河南泰克立德工程设计 有限公司	设计总代	查金会	设计单位
	楚玉民	新恒丰咨询集团有限公司	总监	楚玉民	监理单位
	张亚楠	河南万佳建设工程有限公司	项目经理	张亚楠	施工单位
	刘勇	河南省融基工程咨询 有限公司	工程师	刘勇	水土保持方 案编制单位
	张东伟	周口中域环境科技 有限公司	工程师	张东伟	水土保持设 施验收报告 编制单位
	刘继伟	周口市水利勘测设计院	高级工程师	刘继伟	特邀专家

